

VEEDURIA CIUDADANA PARA “VIGILAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO BENJAMÍN CARRIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE FONDOS CELEBRADO ENTRE EL ESTADO ECUATORIANO- MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI Y EL MUNICIPIO DE ZAMORA, CELEBRADO EL 11 DE JUNIO DEL 2011”.

INFORME: FINAL

INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA:

Sra. Calderón Jaramillo Livia Prasides

Sr. Chiriboga Guzmán Henryr Patricio

Sr. Márquez Cango Ángel María

Sra. León Granillo Marisol

Zamora, Diciembre del 2013

CONTENIDO DEL INFORME DE VEEDORES

PRIMERA PARTE

1. ANTECEDENTES:

- Señalamiento de período que cubre el informe (Si es parcial ó final)

El informe realizado por los veedores ciudadanos con nombre *“vigilar el proyecto de mejoramiento del Barrio Benjamín Carrión en el marco del convenio específico de cooperación interinstitucional y transferencia de fondos celebrado entre el Estado Ecuatoriano- Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda MIDUVI y el Municipio de Zamora, celebrado el 11 de junio del 2011”*. En una primera instancia tuvo la duración de tres meses desde la aprobación de la misma, siendo difícil poder realizarla en dicho lapso de tiempo por la demora en la entrega de información por parte del GAD de Zamora, siendo así realizada la petición de extensión por tres meses más hasta la entrega del informe final.

- Breve reseña de su origen y proceso de conformación.

La conformación del equipo de Veedores se lo realizo debido a la inconformidad vecinal de la obra realizada por parte del GAD de Zamora, siendo previamente capacitados por el CPCCS del cantón Zamora, los mismos que conforman esta veeduría son miembros del Barrio Benjamín Carrión.

- Objeto de la Veeduría: Temática general, variables e indicadores a los que está referida.

Hacer conocer a los vecinos y moradores del Barrio Benjamín Carrión el motivo por el cual las obras de Adoquinado y construcción de Bordillos se vieron detenidas.

- **Ámbito de acción:**
 - ✓ Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Zamora (Cabecera Cantonal).
 - ✓ Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zamora. (Municipio).
- **Plazo**

Consta de dos etapas, siendo presentando un informe final.

2. ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA INTERNA DE LA VEEDURÍA:

- Como Coordinador de la Veeduría Ciudadana se nombró al Sr. Henry Patricio Chiriboga Guzmán., organizando el trabajo de manera equitativa con los compañeros:
 - Sra. Calderón Jaramillo Livia Prasides
 - Sr. Márquez Cango Ángel María
 - Sra. León Granillo Marisol

Siendo así el trabajo de manera unánime y con responsabilidad de cada uno de los integrantes de la veeduría ciudadana.
- Cambios que se hubieren producido en el grupo de veedores.-
 - Demora en la entrega de los documentos respectivos por parte del GAD de Zamora.
 - Imposibilidades por asuntos personales de gran transcendencia.
 - Lapso de tiempo muy corto, en un principio de 3 meses.
 - Capacitación Educativa de los Veedores en distintas Áreas a Aplicarse.
- Facilidades y dificultades para el ejercicio de la veeduría
 - Demora de entrega recepción de la documentación por parte del GAD Zamora.
 - Falta de técnico para el proceso de veeduría por parte del CPCCS.
- Plan de trabajo y cronograma

Se lo elaboro conjuntamente con la funcionaria del CPCCS , Ab. Fanny Burguan y Ab. Maricela Armijos, según el siguiente esquema.

PLAN DE TRABAJO DE LA VEEDURIA CIUDADANA PARA "VIGILAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO BENJAMÍN CARRIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE FONDOS CELEBRADO ENTRE EL ESTADO ECUATORIANO - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI Y EL MUNICIPIO DE ZAMORA, CELEBRADO EL 11 DE JUNIO DEL 2011".

ACTIVIDADES	OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	RESPONSABLES	1er mes JUNIO				2do mes JULIO				3er mes AGOSTO					
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Solicitud la información del convenio socio Barrio al GAD Zamora	Conocer los detalles del convenio entre el GAD del cantón Zamora y MIDUVI	Veedores Ciudadanos informados		Coordinador			x											
Solicitar un Informe al MIDUVI, actualizado del avance del Convenio Socio Barrio.	Conocer el monto del dinero entregado	Veedores Ciudadanos informados		Coordinador			x											
Analizar la información obtenida	Análisis de las condiciones del convenio	Se obtiene un documento con Conclusiones de los aspectos más relevantes		Veedores Ciudadanos						x								
Observación de la obra	Ver el estado en el cual se encuentra la obra	Veedores Ciudadanos comparan lo que establece el convenio con lo		Veedores Ciudadanos										x				

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Recorridos por sectores.- Para poder llevar a efecto esta veeduría se tuvo que tomar en cuenta las obras realizadas por el GAD de Zamora, en este caso los veedores con ayuda del Ex -Presidente Barrial constatamos mediante observación directa cada una de las calles, aceras, bordillos, ornamenta, construida por le GAD; que en ciertas sectores ya se encontraban realizadas con un proyecto anterior llamado "Socio Barrio", siendo el responsable Concejal Luis Amable Duque.

Con ayuda del croquis elaborado por el GAD de Zamora, levantamos testimonios de personas dueños de los predios, los cuales manifiestan que el bordillo y la acera ya fueron construidos en la administración anterior.

Aplicación de encuestas a vecinos y correspondiente tabulación.- Se realizaron las respectivas reuniones del grupo de Veeduría para el análisis y el levantamiento de información previa a la encuesta realizada, hemos constatando que en la calle Juan Montalvo nueve manifiestan que ya tenían los bordillos ya hechos.

Solicitud de documentos.- Como grupo veedor se solicitó a la Señora Ing. Johana Izquierdo quien se desempeñó como Promotora Social del Proyecto Socio Comunidad de nuestro Barrio hasta la presente fecha no nos ha hecho la entrega de las copias de las Facturas ya que conformaba parte de la directiva como Tesorera.

Talleres para análisis de información.- El grupo veedor constantemente mantuvo reuniones para analizar la información obtenida previa a la elaboración del informe.

Elaboración de informe- Se lo realizo en base a la información que se obtuvo de la encuesta, con ayuda de la observación directa en la obra, documentación del GAD, el MIDUVI y pudimos levantar un informe definitivo de la Veeduría.

SEGUNDA PARTE: CONTENIDO DEL INFORME

2.- CUERPO DEL INFORME

Teniendo siempre como referencia el objeto de la veeduría, debe redactarse:

2.1. Descripción de los hallazgos

Aspectos Técnicos.-

El siguiente proyecto se lo ejecuto con base técnica, legal y ambiental, por lo tanto manifestamos que como veedores damos cuenta que del proyecto solo está terminada la denominada Etapa (I) que a continuación la detallamos: Avda. Juan Montalvo. Calle Luzmila Luzuriaga adoquinada, y un tramo de la calle Padre Juan González adoquinada, siendo incompletas las calles de manera Horizontal las calles Telmo Salas, Antonio Reyes, Segundo Ruiz, y de manera Vertical las calles Eduardo Suarez y la Calle Padre Juan González, esto ha sido constatado a través de la observación directa de los Veedores con ayuda del croquis elaborado por el GAD del Zamora.

Como variables del proyecto tenemos la construcción de muros no contemplados en el mismo (Predio de la Sra. Bertha Martínez), ubicada en la Calle Juan Montalvo; presumimos que el muro que está detrás de un aula del conservatorio se lo ejecuto con rublos del proyecto, dejando incompleta la construcción de aceras y bordillos de la Calle Padre Juan González, de igual manera se construyó un muro de grandes magnitudes en los predios 02 y 03 manzana 72 de la Calle Juan Montalvo.

En la manzana 54 se contemplaba un Parque, cuyo nombre es VILLAFLORES, y al momento de realizar la observación constatamos una cancha de usos múltiples que no representa al mencionado parque, así mismo un muro de contención para la calle lateral a la cancha.

Aspectos legales.-

La Obra tiene un monto total de 740.000.00 dólares americanos, 540.000.00 \$ por parte del GAD de Zamora y 200.000.00 \$ del MIDUVI, convenio firmado para el mejoramiento

del Barrio Benjamín Carrión, con una contraparte de los moradores los cuales dieron una cuota de 100.00 \$ dinero que tiene la responsabilidad de dar a conocer la Ex Directiva barrial y la actual Directiva del Barrio.

Del dinero que se firma en el convenio el MIDUVI, responsabiliza al fiscalizador de la obra que se construyan los Bordillos y Veredas de las calles que están dentro del proyecto, con los 200.000.00 \$ dólares.

El gobierno provincial también hizo un aporte de 100.000.00 dólares americanos, en convenio aparte con el GAD de Zamora comprometiendo el adoquinado solo de la calle Juan Montalvo.

Aspectos Ambientales.- presumimos que el gobierno cantonal hizo el estudio ambiental necesario, para la ejecución de la Obra.

2.2. Análisis:

- Mediante la ayuda de la Técnica enviada por parte del consejo de participación ciudadana y control social se llegó a determinar que la obra fue suspendida por parte del ente ejecutor y fiscalizador que es el GAD de Zamora, por el incumplimiento de un contratista en lo referente a la puesta en marcha de una planta de adoquines.
- Resultando así la falta de adoquinado en la mayoría de las calles del barrio Benjamín Carrión, siendo de manera directa afectados los moradores del barrio que voluntariamente dieron un efectivo de dinero a los directivos barriales en dicho caso a la tesorera del barrio, como la contraparte social del proyecto aunque la ex tesorera y actual presidenta Barrial no haya hecho llegar de manera oportuna las facturas de las cuentas bancarias en las cuales se depositaron el dinero de los moradores del Barrio Benjamín Carrión.

TERCERA PARTE CONTENIDO DEL INFORME

CONCLUSIONES:

- Como veedores y moradores del barrio Benjamín Carrión tenemos la obligación de hacer conocer que la obra aún no está concluida en su totalidad.
- Aún existen calles y veredas las cuales necesitan ser adoquinadas, para mejorar la vialidad y bienestar de los moradores.
- Concluimos que las autoridades correspondientes en este caso del GAD Municipal han hecho caso omiso de los llamados de atención por parte del comité barrial acerca de esta problemática.
- Se deben tomar medidas para poder concluir satisfactoriamente este proyecto debido a que hay dinero invertido por parte de los moradores del barrio y del estado Ecuatoriano.
- Los moradores del barrio se encontraban desorientados con relación al dinero entregado para la construcción de la obra.

RECOMENDACIONES: DATOS DE PRESENTACIÓN

- Sugerimos al Sr. Alcalde del cantón Zamora que se dé cumplimiento al contrato en el cual se determina el adoquinado de toda la parte alta del barrio benjamín y la construcción de las aceras.
- Que exista mayor acercamiento por parte de las autoridades para solucionar este tipo de inconvenientes, dando información que puedan entender los moradores de fácil manera.
- No debe existir omisión de información o retraso en la entrega de la misma a grupos de veedores o particulares que desean conocer de las obras que no se ejecutan en su totalidad.
- Que el comité barrial debe impulsar de sobremanera el cumplimiento de esta obra y hacer conocer a los moradores de la misma con información real y oportuna.

ANEXOS

INFORME DE ENTREVISTA CON DELEGADOS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA Y DEL MIDUVI

ACLARACION DE INQUIETUDES A LOS VEEDORES

1. **Con relación a si la obra se encuentra Finalizada en su totalidad.-** la obra en si aún no se encuentra finalizada según aclaración del funcionario del GMZ Arqto. Kirby Pérez, encargado de planificación lo cual nos dio a entender que a posterior debe realizarse la finalización de la misma con la colocación del adoquinado y la conclusión de los bordillos y veredas.
2. **En si quien fue el fiscalizador de la obra.-** Se dio a conocer a ciencia cierta que el encargado de la fiscalización fue el propio Municipio, teniendo así mismo un administrador de la misma institución.
3. **La construcción de grandes muros.-** Según los rubros que existían para la construcción de muros de menor tamaño fueron aumentados para poder completar los muros en los cuales existía un posible colapso de vivienda y del talud, siendo esto un impedimento para la colocación del adoquín en las calles faltantes del Barrio, los rubros aumentaron en si hasta casi el 35% permitido para estos casos, siendo el fiscalizador el que decidió realizar la construcción y el aumento de los rubros, dando parte de lo suscitado al Administrador de la Obra , quien informaría al Sr. Alcalde para poder pasar a este incremento.
4. **En donde se encuentran los diseños de muros, bordillos, veredas, compactación de suelos, sus respectivos ensayos de calidad.-** Todos estos diseños se encuentran en el Libro de Obra, ubicados en el Municipio con referencia en la ciudad de Quito, en donde se realizó el trámite para la construcción de este proyecto socio barrio.
5. **El ejecutor de la obra.-** La obra en si fue realizada por el Ing. Fabricio Rentería, quien según informo el Arqto. Kirby Pérez fue el ganador en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública, siendo hasta la fecha ya hecha la recepción definitiva del proyecto y el cual en el Portal de Obras Públicas se encuentra detallado, con acta definitiva. La Elaboración y la Colocación del adoquín fue realizada bajo responsabilidad del mismo Ing. Rentería.
6. **MIDUVI.-** El ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, fue el ente encargado por velar, la construcción de sus áreas previamente establecidas con el Municipio de Zamora en el convenio, siendo así ejecutados todos los Bordillos y veredas que se encuentran dentro de la Etapa I, siendo

responsable de la culminación de las veredas y bordillos faltantes el Municipio de Zamora.

7. **Incremento de valores de la obra.**- estos valores fueron aumentados por el incremento en el rubro de Muros los cuales no estaban contemplados para la Etapa I, y por inclemencias del tiempo de lluvias de Zamora aseguro el arqto. Kirby Perez y la delegada del Miduvi, fue necesario construirlos.

8. **Convenios establecidos.**- en si el convenio es uno solo en el cual intervienen el Municipio de Zamora y el Miduvi, los mismo que se comprometieron en concluir áreas específicas del mejoramiento del Barrio. Miduvi desembolso un monto de 200.000.00 \$ dólares americanos y el Municipio de Zamora con 549,258,37 \$ dólares americanos.

Del total a sumar es de 749,258,37 \$ dólares americanos, para la Obra Mejorando mi Barrio del Barrio Benjamín Carrión.

El convenio interno realizado entre el Municipio y la Prefectura de la Provincia de Zamora Chinchipe, dice que el GPZCH entregara 100.000.00 \$ dólares americanos, siendo entregados de la siguiente manera, el 70% una vez realizada la entrega del acta de iniciación de la Obra y el 30% restante, cuando se hayan entregado los documentos de la ejecución de la obra en su totalidad. Forma parte de este convenio la ejecución en sí de la calle Juan Montalvo y parte de la calle Padre Juan González, el Municipio de Zamora así mismo entregaría 100, 000,00 \$ americanos con responsabilidad total de la eiecución de la Obra.

INTEGRANTES DE LA VEEDURÍA:

Sra. Calderón Jaramillo Livia Prasides

Sr. Chiriboga Guzmán Henry Patricio

Sr. Márquez Cango Ángel María

Sra. León Granillo Marisol

BIBLIOGRAFIA:

MIDUVI

GAD del Cantón Zamora