

# INFORME FINAL DE VEEDORES

El informe final de la veeduría tiene por objeto, "Vigilar y acompañar la ejecución del proyecto, de red de agua potable y alcantarillado de la parroquia San Andrés, financiado por el Banco del Estado y ejecutado por el GADM de Guano, en la provincia de Chimborazo"

## Nombre de Veedores/as

- Andrea Lisbeth Zuñiga Mosquera
- Myriam Del Rocio Pilco Gavilanes
- Raúl Coba Sanunga
- Byron Oswaldo Robalino Guevara
- Cesar Antonio Fiallos Calderón
- Héctor Iván Silva Mantilla
- Jorge Raúl Buenaño
- Juan Vicente Chuiza Moyón

San Andrés, 01 de marzo de 2016

## ANTECEDENTES

- Periodo que cubre el informe:

Este informe se desarrolla en el periodo, desde el 26 de agosto de 2015, hasta el 29 de febrero de 2016.

- Breve reseña de su origen y proceso de conformación:

Por sugerencia de las autoridades del GAD Municipal del catón Guano, en una asamblea parroquial se procedió a la nominación de posibles integrantes de la veeduría ciudadana, que luego con el acompañamiento del CPCCS de Chimborazo se procedió a la capacitación y acreditación respectiva, el día 26 de agosto del 2015

## Objeto de la Veeduría:

"Vigilar y acompañar la ejecución del proyecto, de red de agua potable y alcantarillado de la parroquia San Andrés, financiado por el Banco del Estado y ejecutado por el GADM de Guano, en la provincia de Chimborazo".

Ámbito de acción: este proyecto se desarrollara en la Parroquia San Andrés, cantón Guano, provincia de Chimborazo.

Las instituciones participantes son el GAD Municipal del cantón Guano y el CPCCS de Chimborazo.

## **ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA INTERNA DE LA VEEDURÍA:**

Nómina de participantes:

• Raúl Coba Sanunga	COORDINADOR
• Andrea Lisbeth Zuñiga Mosquera	SECRETARIA
• Myriam Del Rocio Pilco Gavilanes	VEEDORA
• Byron Oswaldo Robalino Guevara	VEEDOR
• Cesar Antonio Fiallos Calderón	VEEDOR
• Héctor Iván Silva Mantilla	VEEDOR
• Jorge Raúl Buenaño	VEEDOR
• Juan Vicente Chuiza Moyón	VEEDOR

No se han producido cambios en el grupo de veedores, todo el proceso ha estado apegado a los acuerdos y compromisos establecidos y al plan de trabajo elaborado con tal finalidad.

De parte de la entidad contratante (GAD Municipal del cantón Guano) y de la compañía contratista (S.A.), se ha contado con toda la información solicitada tanto en documento físico y digital, como de manera verbal.

- a) Copia del plan maestro de agua potable y alcantarillado (digital)
- b) Copia de los planos de ejecución de la obra
- c) Copia de los rubros y unidades, cantidades y precios

## **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

**Miércoles 26 de agosto de 2015:** Reunión de capacitación y acreditación de la veeduría

**Jueves 30 de agosto de 2015:** Reunión para la elaboración de plan de trabajo, entrega de notificación y de oficio de solicitud de los documentos relacionados al proyecto.

**Viernes 04 de septiembre de 2015:** socialización de la ejecución del proyecto. Se contó con la presencia del Sr. Alcalde del GAD Municipal del Cantón Guano, Personal de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Técnicos del GAD Municipal del Cantón Guano y Veedores de la parroquia de San Andrés.

**Martes 08 de Septiembre 2015:** visita al sector de Lalanshi 2 y 1.

- ✓ VERIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN LALANSHI 2
- ✓ VERIFICAR LA CONTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN LALANSHI 2 UNION LALANSHI 1
- ✓ VIRIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE RESERVA UNO DE 400M3
- ✓ VERIFICAR LA CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN ZONA ALTA B

### **Detalle de material observado:**

1. Tubería 160\* 9 mm 4,5 km plastigama rompe presión
2. 2 Tuberías 110\*4 4,5mm 4,5 km plastigama rompe presión

### **Destino de las tuberías:**

1. barrio Santa rosa y la cruz
2. barrio San miguel y para el centro de san Andrés
3. Josefina

Residente de obra

Ing. Nelly Orozco.

**Miércoles 09 de Septiembre de 2015:** visita a la zona B del proyecto.

Sector: barrio los pinos

En este punto se encuentran tres tuberías.

- ✓ Alcantarillado pluvial
- ✓ Sanitario
- ✓ Agua potable

**Detalle de material:**

1. Tubería 160\* 9 mm 4,5 km - plastigama rompe presión
2. 2 Tuberías 110\*4 4,5mm 4,5 km - plastigama rompe presión

**Destino de las tuberías:**

Barrio los pinos, estación de bomberos calle s/n

Residente de obra

Ing. Carmen López

**Lunes 21 de Septiembre de 2015:** Sector: calle Ambato y los pinos

**Detalle de material:**

1. Pozo de revisión de 1,57m agua lluvia con una abertura en el fondo el pozo de 22cm hechos de hormigón.
2. Pozo de revisión y canal de descarga de 1,32 m con un diámetro de 35 cm, hechos de hormigón.
3. Tubería para alcantarillado de 1,55m a 250m
4. Tubería para pluvial de 1,84m, de 15 diámetro en plg.
5. Tubería exterior agua pluvial a 365cm.

6. Tubería interior agua pluvial 300 cm.

Sector: calle 2 entre la calle Ambato y Cesar Naveda

- Tubería de agua de 63x 2,0 mm.
- Presencia de una válvula en este punto
- Un codo de 63x90°

**Jueves 01 de Octubre 2015:** Las calles se encuentran ya en su estado normal, las tuberías fueron enterradas y colocadas correctamente.

En el sector final de la calle Ambato se observa la construcción de un pozo de revisión para alcantarillado

**Detalle de material:**

- 2 varillas de 14.
- Hormigón
- 1,67 m de altura.

En el sector de la zona A en el cruce de tubería ubicados en la av. Panamericana, se observa:

Una limpieza del alcantarillado, proceso que ha demorado cuatro días.

La ubicación de las tuberías destinadas para agua potable, a una altura de 1,20m.

La tubería que designa el agua para el barrio Santa Rosa, se encuentra a un metro de la calzada de la Panamericana Sur.

Residente de obra

Ing. Nelly Orozco.

**Domingo de 11 de Octubre 2015:** Se verifica que la vía de conducción de la zona A ya está tapada y en su estado normal.

**Martes 20 de Octubre 2015:** Visita a la zona A del proyecto

Sector: barrio el Calvario

Conexión de la tubería procedente desde la captación hasta el tanque de reserva ubicado en el estadio de la parroquia

**Viernes 30 de octubre 2015:** Reunión con el CPCCS

Sector: Barrio la cruz

Conexión de la tubería pluvial y agua potable, hasta el filo de la carretera panamericana sur, que es el lugar hasta donde se encuentran viviendas.

Solicitud de tanqueros de agua para servicio básico, ya que las dos válvulas que existen en ese sector están serradas por mantenimiento.

**Viernes 06 de noviembre 2015:**

Sector: Barrio el Calvario

En este sector se toma en cuenta que desde la calle Guerreo hasta la entrada del UPC de San Andrés, no existe agua pluvial, debido al caudal y desemboco del agua.

Sector: Calle Virgilio Camacho y Castillo

Se observa la colocación de la tubería de agua potable y pluvial, hasta que empate con la tubería que viene en sentido inverso desde el Sector los pinos. Además, se construye un pozo séptico de doble entrada.

**Martes 10 de noviembre 2015:** inspección de la obra con el ing. Hugo Mena-CPCCS

Sector: Barrio Los Pinos

En este sector, por encontrarse con una mina de piedras, la obra se retrasa hasta poder construir el lugar preciso para que se coloque la tubería, esto se lleva a cabo con la ayuda de la maquinaria del GAD Parroquial y de la compañía contratista.

Además se observa la apertura de una nueva calle transversal en el sector los pinos, entre la calle Castillo, Ambato tres cuadras más arriba de los bomberos.

**Viernes 13 de noviembre 2015:** salón del CPCCS

*Invitación recibida por el ing. Hugo Mena- CPCCS, a una socialización de toda la provincia sobre las experiencias llevadas a cabo dentro de la participación ciudadana, en las distintas obras que se realizan en la provincia.*

Asisten: sr. Raúl coba coordinador veeduría

Andrea Zúñiga Secretaria veeduría

Nota: se invitó al Sr. Raúl Buenaño pero no asistió.

**Miércoles 09 de diciembre 2015:** Capacitación por ing. Edison Mafla docente de la UNACH.

Se obtiene la presencia de la Dra. Luz María Aucancela directora provincial de CPCCS, el Ing. Hugo Mena CPCCS

Con la información entregada por el GAD Municipal de Guano y el ing. capacitador, se pudo entender cómo se coloca las tuberías.

Se hizo una inspección breve de cómo va avanzando la obra.

**Martes 05 de enero 2016:**

Sector: Barrio El Calvario

Colación de la tubería pluvial en la calle María Mayancela.

**Miércoles 20 de enero 2016:**

Sector: Barrio San Miguel

Se empieza los trabajos en la zona c de la parroquia según lo distribuye el estudio técnico de esta obra. En este sector se encuentra con la inquietud de que se desea abrir la carretera que recién fue asfaltada por el GAD Provincial, se dice que por ahí pasa la tubería de aguas servidas, pero solo se estaría receptando los desechos de las viviendas que están a lado de esta vía, por lo tanto el sr. Coordinador de la veeduría y como presidente de este barrio solicita al municipio un nuevo estudio técnico con una nueva alternativa de que se realice esta obra por otra carretera, donde existe más viviendas y no tienen este servicio.

**Miércoles 03 de febrero 2016:** Capacitación con el ing. Edison Mafla.

Se hace un recorrido sobre los distintos sectores de la parroquia donde se efectúa la obra del plan maestro,

Se observa la apertura de vía de calle Ambato, hasta el tope en el barrio los pinos en el sector de los bomberos, para lo cual los oradores están de acuerdo con esta obra, sin embargo piden que se junte y se deje limpiando los terrenos de todas las piedras y tierra sobrante de esta vía.

**Jueves 04 de febrero 2016:**

Sector: Barrio la panadería

Se observa la construcción de un pozo séptico en las cuadras de este barrio y ya está colocada la tubería pluvial y agua potable.

Falta adoquinar estas calles y retirar todo el material restable de esta obra.

**Jueves 18 de febrero de 2016:**

Sector: Barrio los Pinos

En este sector que compone la calle Cesar Naveda y la unión del barrio San Miguel, se observa la colocación de la tubería pluvial desde el parque central hasta la terminación de la vía.



## **CONCLUSIONES:**

- El GADM de Guano, organizo una respectiva socialización del proyecto en los distintos barrios de la parroquia, con el fin de dar a conocer el funcionamiento del mismo y resolver las inquietudes planteadas.
- La veeduría de esta obra, se encuentra en total capacidad de vigila y acompañar el proyecto, ya que han recibido la suficiente información y capacitación para la ejecución de esta obra.
- De acuerdo a las visitas que se han realizado en las zonas B y C del proyecto, se observó que se trabaja de forma eficiente con el cumplimiento de este.
- El desarrollo del proyecto no es igual en la zona A que las zonas B y C ya que en esta zona, se necita la intervención del municipio de guano para los permisos de construcción en los terrenos de los moradores de la parroquia.

## **RECOMENDACIONES:**

- Que se mantenga la asistencia técnica y seguimiento para completar de buena manera el proyecto.
- Que el GADM de Guano realice una evaluación del estado de desarrollo del proyecto a fin de aplicar las medidas que garanticen una correcta ejecución de esta obra


**FIRMAS:**



Sr. Raúl Coba  
**COORDINADOR**  
C.C 060209236-3



Srta. Andrea Zuñiga  
**SECRETARIA**  
C.C060450951-3



Sra. Miriam Pilco  
**VEEDORA**  
C.C 060228308-7



Sr. Raúl Buenaño  
**VEEDOR**  
C.C170073335-3



Sr. Juan Chuiza  
**VEEDOR**  
C.C 060012950-6



Sr. Héctor Silva  
**VEEDOR**  
C.C 060271068-3



Sr. Byron Robalino  
**VEEDOR**  
C.C 060449917-8



Sr. Antonio Fiallos  
**VEEDOR**  
C.C 060275134-9